


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	24/09/2018	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 5	Página 1 de 4	

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°	
Hora: 8:30 a.m. a 12:45 m.	Fecha: noviembre 1 de 2018
Lugar:	Gobernación del Atlántico
Dependencia que Convoca:	OCAD - Ministerio de Hacienda y DNP
Proceso:	Coordinación y articulación del SNBF y agentes
Objetivo:	Reunión para la revisión de proyecto de Regalías "BPIN- 2015000020031- Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar".
<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de asistentes la mesa de trabajo de revisión del estado actual del proyecto de Regalías "BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. 2. Socialización del informe de avance del proyecto de Regalías "BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. 3. Conclusiones y compromisos. <p>Desarrollo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PRESENTACIÓN DE ASISTENTES LA MESA DE TRABAJO DE REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DE REGALÍAS "BPIN- 2015000020031-CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, que tiene por objeto mejorar el servicio de atención integral a niños y niñas del departamento de Bolivar. Asistieron a la mesa de trabajo funcionarios del Ministerio de Hacienda, funcionarios del Departamento Nacional de Planeación – DNP, Equipo de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar y 2 representantes de ICBF Regional Bolivar, Gabriel Herrera – Arquitecto y Liliana M. Theus Medina – Referente Regional del SNBF. 2. SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE REGALÍAS "BPIN- 2015000020031- CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. <p>Los representantes del equipo de infraestructura de la Gobernación de Bolivar inician presentando el estado de cumplimiento de los compromisos del plan de mejora, posteriormente realizan la socialización del estado de avance de cada una de las obras entre estos se destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compromisos plan de mejora según lo estipulado por Electricaribe de acuerdo con la normatividad vigente, pendiente aprobación de planos por Electricaribe. - Licencias de construcción, todas vigentes a la fecha. - Compromiso revisión de viabilidad del terreno en Norosí, por lo cual se realizará visita con el equipo técnico responsable antes del 10 de noviembre de los cursantes. - Dificultades presentes con reasignación de lote por parte de la Alcaldía del Carmen de Bolivar para la construcción del CDI y revisión de alternativas. 	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	24/09/2018	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 5	Página 2 de 4	

- Se socializó el estado de avance de cada una de las obras, mostrando el porcentaje de avances así:



MUNICIPIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GRUPO I (Norte de Bolívar)	
1. Magangué	62.15%
2. Arjona	65 %
3. Córdoba	65 %
4. San Juan Nepomuceno	60,5 %
5. Zambrano	15 %
6. Arroyo Hondo	95 %
7. San Estanislao	87, 90 %
8. Santa Rosa de Lima	88, 5 %
9. Villanueva	87, 8 %
10. Carmen de Bolívar	El terreno asignado no cumple con las especificaciones por estar ubicado en la troncal (vía principal del municipio) y al lado de la tabacalera. A espera de reasignación de un lote por parte de la Alcaldía Municipal.
GRUPO II	
11. Hatillo de loba	85 %
12. El Peñón	85 %
13. Regidor	70 %
14. Altos del Rosario	35 %
15. Barranco de Loba	65%
16. Norosí	0% No se ha iniciado, pendiente visita para verificar viabilidad del terreno.
GRUPO III	
17. San Pablo	96 %
18. Cantagallo	49 %
19. Simití	50 %
20. Morales	60 %
21. Río Viejo	80 %
22. Santa Rosa del Sur	60 %

- Se presentaron las consideraciones frente al estado de las obras de acuerdo con visita realizada por el equipo de infraestructura de ICBF Regional Bolívar e informe de la misma, en la cual se citó el ítem revisión de aspectos generales: "Las infraestructuras que fueron verificadas mediante el presente informe pueden clasificarse en 3 grandes importantes grupos:
- 1) Inviabiles:
REGIDOR: Este CDI se encuentra al lado de la estación de policía.
CANTAGALLO: Los conocidos problemas estructurales han bloqueado la renovación de la licencia de construcción por parte de la Alcaldía.
 - 2) Obras abandonadas:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	24/09/2018	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 5	Página 3 de 4	

SIMITI
ALTOS DEL ROSARIO
MORALES
RIO VIEJO

- 3) En ejecución:
EL PEÑON
BARRANCO DE LOBA
HATILLO DE LOBA

Dando respuesta a las anteriores anotaciones, el equipo de infraestructura de la Gobernación de Bolívar, manifestó que:

- 1) Con respecto a las obras Inviabiles:

****REGIDOR:** La Gobernación de Bolívar está en conversaciones con el ente territorial – Alcaldía municipal para el traslado de la Estación de Policía y alegan que el proyecto fue aprobado por el ICBF en el año 2014 aproximadamente a sabiendas de esta situación, sin embargo, en los planos que fueron aprobados muestra una distancia superior a la existente.

****CANTAGALLO:** Presentan una licencia de construcción actualizada por el ente territorial, sin el estudio de vulnerabilidad de la estructura como fue exigido por el ICBF, afirman que la falla estructural en donde se cayeron dos vigas canales fue debido a errores humanos y no por diseño, y para mayor seguridad demolerán todas las vigas existentes dejando solo columnas para su reconstrucción.

- 2) Obras abandonadas:

****SIMITI:** La Gobernación de Bolívar está en conversación con la Alcaldía de este municipio para el traslado de la ladrillera, dado que esta se encuentra en una franja institucional.

Las obras a continuación mencionadas, informa la Gobernación que en el momento se encuentran paralizadas por falta de recursos, ante lo cual están gestionando ante la OCAD: ALTOS DEL ROSARIO, MORALES, RIO VIEJO, EL PEÑON, BARRANCO DE LOBA, HATILLO DE LOBA.

3. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS.

Las obras que posiblemente entrarían a operar con el apoyo de la OCAD en esta vigencia serían: Arroyo Hondo y Hatillo de Loba.

Se programó una próxima reunión para la última semana de noviembre con todos los actores participantes en esta reunión y la Gobernación deberá presentar solución a los problemas plasmados por el ICBF de los CDI Regidor, Simiti y Cantagallo, para poder dar viabilidad a la continuidad de estas obras.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar próxima reunión con soluciones a los compromisos pactados	Gobernación de Bolívar	Ultima semana de noviembre 2018
Visita por parte del equipo de infraestructura de ICBF Regional Bolívar el lote en el municipio de Norosí propuesto para el CDI	Equipo Infraestructura ICBF: Gabriel Herrera – Arquitecto y Arnaldo Barreto – Ingeniero Civil	Del 19 al 22 de noviembre de 2018
Participación por parte de ICBF en la próxima reunión con la OCAD	ICBF	Ultima semana de noviembre 2018

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

