Matriz Infraestructuras Nuevas Primera

IVIALITZ	Infraestru	cturas i	vuevas r	Tilliera													
n°	Regional	Municipio	Nombre UDS	Capacidad Proyectada	Inversión infraestructura	Cupos Ampliación de Cobertura	Cupos Tránsito	Cupos Traslado	Aportante	Fecha prevista inicio de operación	Fecha probable de entrega*	ESTADO DE AVANCE DE LA INFRAESTRU CTURA	Valor estimado de dotación para CDI en 2018 (Valor cupo niño hasta 150 cupos: \$1.419.650 y para más de 150 cupos \$946.485)	Valor estimado de dotación (\$)	ESTADO DE LA DOTACIÓN INICIAL (Marque solo alguna de las siguientes opciones: Dotación completa, Dotación parcial, Pendiente gestión de dotación)	APORTANTES DE LA DOTACIÓN	ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA (en ejecución, terminada sin recibir, recibida, observaciones, etc)
1	Caquetá	El Doncello	CDI - Modalidad Institucional	160		0	160	0	DAPRE	abr-19	feb-19		\$ 946.485	\$ 151.437.600	DOTACIÓN PARCIAL	DAPRE	Se programa recibo de obra para el 27 defebrero de 2019.
2	Caquetá	Paujil	CDI - Modalidad Institucional	100	Valor Final: \$ 2.464.854.629,72	20	80	0	DAPRE	abr-19	feb-19		\$ 1.419.650	\$ 141.965.000	DOTACIÓN PARCIAL	DAPRE	Se programa recib de obra para el 28 de febrero de 2019.
3	Santander	Vélez	HI El Clan de los Pilluelos	160	Valor Final: \$3.821.189.038,00	0	65	95	DAPRE	may-19	mar-19		\$ 946.485	\$ 151.437.600	DEFINIR ESTADO DOTACION	ALCALDÍA- DAPRE	Se programa recib de obra para el 28 de febrero de 2019.
4	Bolívar	Clemencia	CDI Clemencia	160	Valor Final: \$4.329.276.668	0	91	69	DAPRE	mar-19	feb-19		\$ 946.485	\$ 151.437.600	DOTACIÓN PARCIAL		Seremitióa la alcal día de Tierralta, la comunic ación No. 22019300027211 del 5 defebrero de 2019 con plazo perentorio (30 días) para ejecuc ión de la sactivida des relacionadas conservicio spúblicos.
5	Cundinamarca	Anapoima	CDI Anapoima	95	Valor Final: \$2.738.497.814,11	0	95	0	DAPRE	abr-19	feb-19		\$ 1.419.650	\$ 134.866.750	DEFINIR ESTADO DOTACION		Se encuentra pendiente la extensión de red de gas por parte de la Alcaldía.Findeter reiteró requerimiento a la Alcaldía el 19 de febrero de 2019.
6	Sucre	San Pedro	CDI San Pedro	95	Valor Final: \$2.660.374.166	0	95	0	DAPRE	abr-19	feb-19		\$ 1.419.650	\$ 134.866.750	DEFINIR ESTADO DOTACION	DAPRE	Tiene pendiente tema de servicios públicos, tema complejo porque el Alcade no ha hecho nada por solucionar el tema de la deuda con la empresa electrica de 600 millones, Se proyecto comunicado para ser firmado por la Directora Juliana, ya se han enviado varios por parte de Findeter y de Dapre a la Procuraduria
7	Nariño	Policarpa	CDI Mis angelitos	40	Valor Final: \$1.343.729.840	23	0	17	DAPRE	abr-19	feb-19		\$ 1.419.650	\$ 56.786.000	DEFINIR ESTADO DOTACION	DAPRE	Se propone entrega del proyecto para la primer asemana de marzo de 2019.
8	Córdoba	Tierralta	CDI Tierralta	160	Valor Total: \$2.815.066.244	0	0	160	DAPRE	mar-19	feb-19		\$ 946.485	\$ 151.437.600	DOTACIÓN PARCIAL	/CONSEGUI R APORTANT	SeremitióalaalcaldíadeTierralta,lacomunic aciónNo.22019300027211del5defebrerode 2019conplazoperentorio(30días)paraejecuc ióndelasactividadesrelacionadasconservicio spúblicos.