
 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	16/11/2017	 TODOS POR UN NUEVO PAÍS <small>PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</small>
		Versión 4	Página 1 de 3	



ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°	
Hora:	Fecha: 14 de febrero de 2019
Lugar:	Centro de Desarrollo Infantil CDI en el Municipio de Tota
Dependencia que Convoca:	Dirección Regional Boyacá ICBF y la Dirección de la Sede Nacional ICBF.
Proceso:	Seguimiento a Obras CONPES
Objetivo:	"Realizar visita a las Instalaciones de los CDI'S de los Municipios de Tota y Belén, que han terminado su construcción para verificar que se hayan subsanado las observaciones dadas en la visita de junio del año pasado, para que sean recibidos por Primera Infancia, visita que se realiza a solicitud de la Sede Nacional."
<p>Se reúnen en el CDI del municipio de Tota, Dr. Edgar Moreno, Alcalde Municipal de Tota; Ing. Carlos E. Naranjo, Secretario de Planeación; Johan Sebastián Jaimes, Delegado C.Z. Sogamoso y Ing. Sonia Rincón, Apoyo a Infraestructura ICBF Regional Boyacá con la siguiente agenda:</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verificación de las observaciones propuestas en visita de junio del año pasado2. Verificar que la Infraestructura del CDI de Tota se encuentre en buenas condiciones para empezar a operar.3. Compromisos y varios. <p>Desarrollo:</p> <p>Se realiza un recorrido por el CDI, para verificar que las observaciones dadas en la visita del 22 de junio de 2018, hayan sido subsanadas por el Contratista de Obra, estas observaciones se dieron en presencia de la Supervisora de FONADE Arq. Martha Ximena Urueña. Esta infraestructura fue construida idéntica al CDI de Belén tienen los mismos diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidro-sanitarios, sus espacios son de iguales dimensiones, por lo que las observaciones hechas en visita anterior fueron iguales, una adecuación diferente fue el espejo del baño en el bloque 3 en donde se verifica que efectivamente se realizó el cambio en la visita de junio 22 de 2018.</p> <p>En este CDI de igual forma el contratista no realizó todos los arreglos, porque la Arq. De FONADE no le hizo llegar por escrito que corrigiera las observaciones dadas.</p> <p>Observaciones que se debían subsanar por el Contratista:</p> <ul style="list-style-type: none">• Las chapas de las puertas en los baños del comedor se deben retirar o echarle algún material que las inmovilice. Si se cumplió, se instaló silicona en los seguros parte interna de las puertas.	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Cambiando el mundo de las familias colombianas

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	16/11/2017	 TODOS POR UN NUEVO PAÍS <small>PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</small>
		Versión 4	Página 2 de 3	

- Instalar tapas a tomas corrientes que se encuentran a una altura de 1.4 m. en baños de sala cuna y en aula múltiple. No se cumplió.
- Se debe definir el pago de celaduría y servicios para el CDI al momento de realizar contrato con operador. La Celaduría quedo bajo responsabilidad de la Administración Municipal, cuando FONADE hizo entrega de las llaves el día 22 de junio de 2018.
- El cuarto de hidroneumático no coincide en cuanto a las medidas con la norma GIFI 2016 del ICBF. Quedo de ese tamaño según diseño entregado por FONADE al Contratista.
- Instalar estufa a gas. Sí se cumplió
- Se lijo y limo los mobiliarios en acero inoxidable que se encuentran en la cocina que presentaban rebaba que era un riesgo de accidente para los empleados. Sí se cumplió.
- A los calentadores de agua en las baterías de baños se le debe colocar un tubo espiral que recubra los cables eléctricos, para evitar cualquier tipo de accidente. Sí se cumplió.
- Cambio de ducha tipo ganso a ducha teléfono en espacio de cambio pañales de sala cuna. No se Cumplió.

Al realizar recorrido se observó que, pero una chapa del aula múltiple que se encuentra dañada, por lo que el Sr. Alcalde de Tota Edgar Moreno, manifiesta que él está dispuesto a corregir todos estos daños para que pueda entrar en operación el CDI, porque hasta ya cuenta con la dotación. También manifiesta que dispondrá de un bus para recoger a los N.N. que asisten a recibir atención en los 8 HCB familiares, de Modalidad Comunitaria los que transitarían para prestar el servicio ahora en la modalidad Institucional.

Se le solicita al Sr. Alcalde, si cuenta con una carpeta con los documentos entregados por FONADE, hacer llegar vía correo electrónico los documentos que tengan con respecto a la entrega del CDI, como son el acta que FONADE realizó el día de la entrega de las llaves del CDI, el inventario que se realizó a la infraestructura de todos los mobiliarios, elementos y equipos instalados, certificado RETIE y certificaciones de servicios, a lo cual manifiesta que allá no dejaron nada pero que revisaran y si la tienen harán llegar los documentos respectivos.

Decisiones:

- De parte de la Administración Municipal, se encargará de corregir los daños encontrados que no subsano el Contratista de Obra.
- La Administración Municipal, se compromete a colocar un bus para el transporte de N.N y madres comunitarias para que asistan al CDI.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Cambiando el mundo de las familias colombianas

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

- La Administración enviara por vía correo electrónico a oficina ICBF Regional Boyacá, los documentos que consiga en la oficina de la Alcaldía que hayan sido entregados por FONADE.
- De parte del ICBF que se encargará de colocar en operación el CDI, tan pronto realice los arreglos la Administración Municipal.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas	
De parte de la Administración Municipal, se encargará de corregir los daños encontrados que no subsano el Contratista de Obra	Dr. Edgar Moreno- Alcalde de Tota	Inmediato	
La Administración Municipal, se compromete a colocar un bus para el transporte de N.N y madres comunitarias para que asistan al CDI.	Dr. Edgar Moreno- Alcalde de Tota	Tan pronto empiece a funcionar el CDI.	
La Administración enviara por vía correo electrónico a oficina ICBF Regional Boyacá, los documentos que consiga en la oficina de la Alcaldía que hayan sido entregados por FONADE.	Dr. Edgar Moreno- Alcalde de Tota	19 de febrero de 2019	
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

Se anexa listado de asistencia.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!


Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Cambiando el mundo de las familias colombianas

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.



PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Visita COE TOTA para verificar gise hollen subseccional FECHA: Febrero 14/2019
HORA INICIAL: 12:40 p.m. HORA FINAL: 2:15 p.m. Observaciones
DEPENDENCIA LIDER: Corpo Administrativo dado al su COE DE TOTA
anteced

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	Carlos E. Ugaz	7530778	Secret. Planea.	Planea.	Tota		X		3114664952			
2	Edgar Fabian Cordero	7240109	Alcalde	Tota	Tota		X		3173536033			
3	Johan James Rojas	1578189	Supervision	ICBF	Boyaca	Boyaca		X	31325287	Johan. James		
4	Sandra S. Rocio	F. 60314444	Appo-Inf	ICBF	Boyaca	Tunja		X	3115194123	sonia.cordero@icbf.gov.co		
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

Después de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!
 Este documento es propiedad de la Corporación de Bienestar Familiar de Boyaca y no debe ser distribuido fuera de la institución.

