

DEPENDENCIA:	<b>CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA</b>		
REUNIÓN DE:	<b>Comité Técnico Convenio Marco Interadministrativo DAPRE - ICBF No. 007-16</b>	Acta N°	5 de 2018

CIUDAD:	BOGOTÁ	LUGAR:	PALACIO DE NARIÑO	FECHA:	2018/12/10
---------	--------	--------	-------------------	--------	------------

NOMBRE DE LOS ASISTENTES	CARGOS
CAROLINA SALGADO LOZANO	Consejera Presidencial para la Primera Infancia
ADRIANA SÁNCHEZ SIERRA	Subdirectora de Articulación Nacional – SNBF - ICBF
DERLY FAJARDO	Contratista - Dirección de Primera Infancia- ICBF
INÉS ELVIRA MONTEALEGRE MARTÍNEZ	Asesora – Consejería para la Primera Infancia
NATALIA QUIÑONES ANDRADE	Asesora – Consejería para la Primera Infancia
CATHERINE ANGÉLICA CUENCA GÓMEZ	Contratista ICBF - SNBF
PAULA ANDREA OSPINA P	Contratista ICBF - SOAPI
SANDRA SOTELO CÁRDENAS	Contratista ICBF - Grupo de Infraestructura Inmobiliaria ICBF
DORIS PATRICIA BARÓN CÁRDENAS	Asesora – Consejería para la Primera Infancia
NATHALIA MOSQUERA PALOMEQUE	Contratista – Consejería para la Primera Infancia
SANDRA PATRICIA PINEDA ARTEAGA	Contratista – Consejería para la Primera Infancia
LUCÍA CAROLINA TORRES RODRÍGUEZ	Contratista – Consejería para la Primera Infancia
IDALY CARDOZO SANABRIA	Secretaria Ejecutiva – Consejería para la Primera Infancia

<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>
Realizar la reunión de seguimiento a la ejecución del Convenio Marco Interadministrativo N° 007-16 suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras (ICBF).

<b>TEMAS A TRATAR:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Verificación del <i>quorum</i></li> <li>Seguimiento a compromisos de comités anteriores</li> <li>Avance en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil en el municipio de Vélez (Santander).)</li> <li>Temas por subsanar en los CDI en operación</li> <li>Proyectos contrato 068-16 - En operación</li> <li>Dotaciones</li> <li>Varios</li> </ol>



## DESARROLLO

### 1. Verificación del quórum

En Bogotá D.C., a los 10 días del mes de diciembre de 2018, se reunió el comité coordinador del convenio de asociación DAPRE – ICBF, para desarrollar la sesión N° 14, correspondiente al número 5 de la vigencia 2018. Se verifica el *quórum* y se evidencia la asistencia de los delegados del DAPRE: Inés Elvira Montealegre, Natalia Quiñones Andrade, ambas de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia; por parte del ICBF: Adriana Sánchez Sierra, Subdirectora de Articulación Nacional – SNBF y Derly Fajardo por la Dirección de Primera Infancia.

### 2. Seguimiento a compromisos del comité Técnico - DAPRE-ICBF 007/16 del 26 de julio de 2018 y 9 de septiembre de 2018.

2.1 ICBF: Consultar con el municipio si en la actualidad tiene intención de hacer los arreglos pendientes en el Centro de Desarrollo Infantil El Madrigal, Policarpa, Nariño.

ICBF envió a la Consejería un correo electrónico el 8 de noviembre de 2018 donde indica que el Alcalde asignará recursos para terminar la infraestructura del CDI El Madrigal, se adjunta correo.

2.2 ICBF : Hacer seguimiento a las alternativas de modificación de pagos del proyecto en Vélez (Santander): Durante el comité ejecutivo N° 052 del contrato Interadministrativo N° 068-16 ICBF manifestó que los pagos permanecerán como están planteados.

2.3 ICBF : Solicitar a la Secretaría de Salud que se realicen nuevamente las pruebas del manejo de agua en el CDI Little Dolphins en el momento en que se reestablezca el servicio:  
El compromiso continúa pendiente dado que depende de la ejecución de las obras para proceder.

2.4 ICBF: Seguimiento a la instalación de luminarias de la rampa, responsabilidad del operador del CDI Little Dolphins en San Andrés  
ICBF informa que el operador instaló las lámparas; sin embargo, estas no corresponden a las inicialmente instaladas.

2.5 ICBF :Inicio de la operación del CDI de Bahía Portete para el mes de octubre de 2018  
ICBF informa que el CDI no ha iniciado la operación debido a que el señor Luis Epinayú, autoridad indígena de la comunidad beneficiaria, no deja entrar al operador para prestar la atención en el CDI. De otra parte, ICBF solicitó apoyo de la Alcaldía, quien designó un funcionario pero no se ha logrado avanzar en la solución. También, se coordinó una mesa de trabajo para concertación indígena a la cual no asistió la autoridad indígena.  
ICBF manifiesta que el servicio para el año 2018 ya terminó y continuarán con los acercamientos entre las partes para iniciar la operación como está planteada, el 19 de enero de 2019.

### 3. Avance en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil en el municipio de Vélez (Santander).

Doris Patricia Barón informa que el proyecto se está ejecutando bajo el contrato interadministrativo 068-16 y atenderá a 160 niños.



### **3.1 Avance de construcción**

Doris Patricia Barón socializa el reporte de avance del proyecto entregado por Findeter en el Comité Ejecutivo Comité Ejecutivo N° 52 realizado el 29 de noviembre de 2018:

- Fecha de inicio: 2 de abril de 2018
- Porcentaje Programado: 70,16%
- Porcentaje ejecutado: 65,00%
- Se encuentra en trámite la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2018, solicitada por el contratista.

ICBF manifiesta que habiendo superado la fase crítica de construcción (cimentación) se hace más rápida la ejecución y solicita al DAPRE que se le envíe la lista de pendientes para ellos dar trámite con la regional y alcaldía.

### **3.2 Aportes**

Los recursos para el proyecto por valor de \$4.152.530.128 han sido aportados:

- DAPRE: \$3.152.530.128
- ICBF: \$1.000.000.000

### **3.3 Costos**

Doris Patricia Barón socializa los costos del proyecto de acuerdo con el seguimiento presupuestal de Findeter con corte 15 de noviembre de 2018:

Concepto	Valor
Consultoría VIC	\$69.838.366
Reembolsables VIC	\$3.266.900
Estudios y diseños	\$36.955.700
Interventoría Estudios y Diseños	\$16.209.285
Obra	\$3.569.294.922
Adiciones	\$214.938.416
Interventoría	\$196.888.863
Adiciones interventoría	\$45.137.676
Sub-total	\$4.152.530.128
Asistencia técnica	\$415.253.013
<b>Total</b>	<b>\$4.152.530.128</b>

### **3.4 Pendientes por parte de ICBF**

Nathalia Mosquera informa que:

- Las querellas por daños a viviendas vecinas: se están realizando las últimas reparaciones a algunas viviendas por parte del contratista de obra, sólo falta la firma de un acta de finalización de las reparaciones.
- El sellamiento de las puertas y ventanas de los predios vecinos: esta actividad la realizó el hotel ubicado en el parte posterior del proyecto y una vivienda, continúa pendiente la actividad por parte de los vecinos.



- Servidumbre con los predios vecinos que descargan aguas al lote: esta actividad se llevó a cabo por parte del contratista de obra y el acueducto del municipio.
- Trámite de servidumbre con los predios vecinos que descargan aguas servidas al lote: Cerrado
- El Centro Zonal reitera consulta a la alcaldía sobre los limitantes o no del funcionamiento de la fábrica de bocadillos en zona urbana del municipio (EOT), el patólogo realizó la visita para verificar la estructura de la fábrica de bocadillos, al finalizar dejó las recomendaciones y la fábrica anuncia que en la semana del 10 de diciembre inicia los arreglos.
- Muro de cerramiento: este se construirá dentro del predio del CDI.

#### Pendientes Alcaldía

Adicionalmente, Nathalia Mosquera informa el estado de los compromisos pendientes por parte del ente territorial y la fábrica de bocadillos:

- Obras de mitigación de la caldera: no han avanzado, ICBF informa que la Alcaldía tiene la información sobre lo que se debe hacer.
- Sellamiento de puertas y ventanas: colocaron láminas blancas en las ventanas.
- Nivel de decibeles de la fábrica en ciertos horarios superan el máximo permitido: A cargo de la Secretaría de Salud. Se realizó la medición y se informó a la fábrica, sin embargo aún no se han realizado los correctivos por parte de la misma.
- Ducto pequeño ubicado hacia el lote del CDI: la fábrica de bocadillo corrió uno de los ductos, está pendiente correr el otro.

Doris Patricia Barón informa que se ha hecho seguimiento y la alcaldía tiene conocimiento de estos pendientes, se solicita el apoyo de ICBF para gestionar ante los responsables la subsanación antes de que finalice la obra.

El Sistema Nacional de Bienestar Familiar- SNBF se pondrá en contacto con la regional del ICBF y la Alcaldía para dar trámite y solicita la lista de pendientes del proyecto con el fin de gestionarlos.

#### **4. Temas por subsanar en los CDI en operación**

##### **4.1 San Andrés**

Doris Patricia Barón hace una presentación sobre los antecedentes de los temas a subsanar en el CDI ejecutado por Fundación Plan en el marco del Convenio Tripartito nº 030-12 / 3184 suscrito entre el ICBF – DAPRE y la Fundación Plan.

- El 26 de octubre de 2017 la secretaría de salud de la Isla ordena el cierre del CDI Little Dolphins debido a la contaminación del agua potable.
- Los niños del Centro fueron trasladados al CDI Maria Auxiliadora y a una casa en arriendo
- La Consejería se entera del tema en el mes de enero de 2018 y con los involucrados en el proceso se realiza una visita el 6 de marzo donde se identifican dos grandes temas:
  - a. Los tanques de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada sobre el andén del CDI están rotos y sin tapas.
  - b. Hay una lista de daños en el CDI causados por:
    - Mal mantenimiento del operador
    - Daños imputables al contratista



La Fundación Plan y la Consejería luego de la revisión plantearon tres alternativas de solución para restablecer el sistema como lo solicitó el ICBF inicialmente cuando se le presentaron las opciones de tanques: a) Con protección en concreto, b) tanque séptico en concreto y c) continuar con el mismo sistema.

El ICBF aclara que inicialmente se pensó que la falla se presentó por mal mantenimiento; sin embargo, al realizar la extracción de los tanques, se evidenció que estos colapsaron de una manera particular, hacia arriba, esto pudo ser ocasionado por las condiciones del suelo: empuje del suelo, o por escorrentías o infiltración del agua por el nivel freático.

Se debe tener en cuenta que, posterior a la instalación de los tanques, se construyó la vía vehicular.

Al encontrar estas condiciones, ICBF solicitó los estudios de Suelos, Estructural, Hidráulico y Topográfico para asegurar las obras a ejecutar e identificar cual es la mejor opción de instalación. Inicialmente se contaba con recursos por valor de \$11.500.000 aportados por DAPRE, Fundación Plan y el Contratista, luego de la extracción de los tanques quedó un saldo de \$6.800.000.

De otra parte, en el mes de septiembre de 2018 se realizó una reunión con la Dirección de Primera Infancia del ICBF e indicaron que aportarán recursos para avanzar en estas actividades.

Fundación Plan informó que el costo de los cuatro estudios es de \$13.500.000 y de acuerdo con los resultados generados se debe hacer el presupuesto para la obra nueva.

Por su parte, la Consejería continuó en la búsqueda de recursos y la Embajada de Emiratos Árabes confirmó la entrega de USD \$5000 que serán consignados en la cuenta de Fundación Plan el viernes 11 de diciembre de 2018. Continúa pendiente la consecución de recursos para la obra a realizar en el CDI, que se estima se ejecute en un mes.

ICBF informa que para la contratación de los operadores en los CDI que inicia en 2019 hay un numeral en el cual aparece el sostenimiento de las infraestructuras, así que el ICBF tiene una herramienta jurídica para garantizar el mantenimiento y cuidado de las mismas por parte de los operadores, el comité solicita que se envíe copia de este aparte a los asistentes a la sesión.

#### **4.2 Tumaco (Nariño)**

ICBF informa que el CDI está operando con normalidad.

Fundación Plan está gestionando la consecución de los recursos por valor de \$65.000.000 para ejecutar las obras de:

- Reposición de cielo raso, dado que como presentaba un riesgo para los niños se retiró.
- Arreglo de las bombas de la red hidráulica. Para el tema de las aguas cercanas se contactó a la Alcaldía.
- Fisuras en la rampa.

#### **4.3 Astrea (Cesar)**

La Fundación Plan recibió el requerimiento por parte del ICBF, el cual se reenvió al contratista y a la aseguradora quien le solicitó al ICBF y al operador del CDI la evidencia de los mantenimientos rutinarios realizados.



En respuesta de ello ICBF y el operador enviaron únicamente los soportes del mantenimiento realizado en el mes de junio 2018. Por ello, se evidenció que el requerimiento no hace parte de la garantía.

#### **4.4 Los Patios (Norte de Santander)**

La operación del CDI es normal.

Se informa que Fundación Plan hizo una última visita, el 3 de abril de 2018, donde se evidenció que el Centro está funcionando sin problemas, se está a la espera que llueva para verificar los arreglos por parte del ICBF.

#### **4.5 Galeras (Sucre)**

La Fundación Plan recibió un nuevo requerimiento del ICBF sobre la deuda que se tiene con Electricaribe. ICBF indica que se realizó una solicitud a Electricaribe para verificar los costos que están a nombre de la Alcaldía y corresponde al periodo en que se terminó la obra, periodo en el cual no se realizó ningún consumo.

#### **4.6 El Colegio (Cundinamarca) – CDI Rafael Pombo**

Los proyectos de El Colegio y Bituima se construyeron a través del Contrato Interadministrativo N° 330-12. Inés Elvira Montealegre informa que la solicitud realizada por el ICBF para la revisión de la humedad en el baño de mujeres del área administrativa, los problemas en las juntas de las canales, las filtraciones, las humedades, goteras y el vidrio de la ventana se envió a Fonade por correo electrónico y con el OFI18-00136785, está pendiente la respuesta.

#### **4.7 Bituima (Cundinamarca) – CDI Cafeteritos**

ICBF solicitó revisar unos inconvenientes encontrados en el CDI Bituima, Fonade realizó visita al CDI y encontró que las áreas afectadas corresponden a: la cocina, el baño de personal operativo, el depósito, el cuarto de basuras, la oficina psicosocial, el aula de biblioteca y el salón niños grandes, e identificó que los mismos obedecen a:

- Deficiente o nulo mantenimiento periódico y preventivo a la cubierta.
- Falta de aseo en la zona de las canales.

ICBF informa que la Alcaldía no ha firmado el contrato de comodato con el operador lo que dificulta que este responda por las afectaciones que presenta el CDI.

La regional Cundinamarca de ICBF y la Alcaldía están buscando la solución para arreglar las afectaciones, sin embargo, el servicio en el CDI se continúa prestando.

La Consejera solicita que una vez subsanadas las afectaciones se deben tomar los correctivos para que esta situación no se vuelva a presentar.

ICBF informa que no cuenta con los documentos que soporten que esta infraestructura esté ingresada en la contabilidad del municipio y solicita al DAPRE su envío.

### **5. Proyectos contrato 068-16 - En operación**

5.1 Doris Patricia Barón informa que a través de contrato Interadministrativo N° 068-16 se construyeron y están en operación las infraestructuras de:

Bibliotecas con espacio para primera infancia: Sipí y Litoral del San Juan (Chocó), Macedonia (Amazonas), Pueblo Nuevo-(Briceño – Antioquia).



Adecuación CDI: Zona Bananera (Magdalena),

Centros de Desarrollo Infantil - CDI: Tesalia (Huila), Leticia km6 (Amazonas), San Lorenzo (Nariño) y Potosí (Nariño) que ha presentado problemas en el talud.

**5.2 Infraestructuras Entregadas** - Pendiente Iniciar operación en los municipios de Apartadó (Antioquia), Bahía Portete (La Guajira) y Belén de los Andaquíes (Caquetá).

**5.3 Infraestructuras terminadas pendientes de recibir:**

- Valencia (Córdoba): Pendiente conexión a energía – dotación Abu Dabi
- Tierralta (Córdoba): Pendientes actividades de la alcaldía de servicios públicos y acueducto
- San Pedro (Sucre): Visita final de obra: 10 de diciembre. Tema deuda alcaldía – Electricaribe
- Policarpa (Nariño): Visita final de obra: 29 de noviembre
- Anapoima (Cundinamarca) Visita de certificación RETIE: 3 de diciembre
- El Doncello (Caquetá): Visita de certificación RETIE: 30 de noviembre
- El Paujil (Caquetá): Pendientes temas de pañete e iluminación

**5.4 Infraestructuras en ejecución:**

- Teorama (Norte de Santander): avance de obra del 67,00%
- Clemencia (Bolívar): avance de obra del 92,11%
- Y Vélez (Santander) como se informó anteriormente.

## **6. Dotaciones**

Doris Patricia Barón informa que los elementos de dotación están clasificados en ocho categorías, y se encuentran descritos en la “Guía orientadora para la compra de la dotación para las modalidades de educación inicial en el marco de una atención integral, del ICBF”, sobre la cual la Consejería apoyó al ICBF desde 2016:

- a) Aseo: En esta categoría se encuentran los elementos de lavado, limpieza, desinfección y manejo de residuos.
- b) Cocina: El menaje de cocina está conformado por la batería de cocina, cubertería, equipos de cocción, equipos de conservación, equipos de medición, equipos de procesamiento, recipientes, utensilios y vajilla; necesarios para la preparación y servicio de los alimentos
- c) Equipo antropométrico: Esta categoría corresponde a básculas, tallímetros e infantómetros; utilizados para evaluar el desarrollo de los niños en términos de medición y peso.
- d) Equipos de apoyo: Son los elementos de apoyo audiovisual, confort térmico y apoyo en lavado.
- e) Lencería: Este grupo está conformado por los elementos textiles como sábanas, cobijas, toallas y colchonetas
- f) Material pedagógico: Está conformado por elementos de: Exploración corporal, instrumentos musicales, juegos de construcción, juegos simbólicos o roles, material audiovisual, exploración sensorial.
- g) Mobiliario: Este grupo se encuentra conformado por el mobiliario para aulas, cocina, comedor, enfermería, lactario, sala cuna y área administrativa.



- h) Recursos para la emergencia: Está conformado por extintores, botiquines con su respectiva dotación y los enseres para el área de enfermería como camilla, grada, y gabinete.

Dentro de la categoría de dotación básica hay 201 elementos, y en la no básica hay 40 elementos adicionales. La Consejería definió que apoya la entrega elementos de la dotación básica.

#### 6.1 Dotación Bibliotecas

Doris Patricia Barón informa que el DAPRE, Ministerio de Cultura e ICBF entregaron 515 elementos de mobiliario, material pedagógico, equipo de apoyo y recursos para la emergencia por valor de \$84.537.892 en las bibliotecas con espacio para primera infancia de:

Municipio	DAPRE		MINCULTURA		ICBF		TOTAL	
	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
Pueblo Nuevo (Antioquia)	66	\$6.013.844	16	\$6.479.312			82	\$12.493.156
Sipí (Chocó)	56	\$5.229.292	81	\$17.968.756			137	\$23.198.048
Litoral del San Juan (Chocó)	56	\$5.229.292	81	\$17.968.756	11	\$273.296	148	\$23.471.344
Leticia (Resguardo Macedonia - Amazonas)	56	\$5.229.292	81	\$19.872.756	11	\$273.296	148	\$25.375.344
<b>Total</b>	<b>234</b>	<b>\$21.701.720</b>	<b>259</b>	<b>\$62.289.580</b>	<b>22</b>	<b>\$546.592</b>	<b>515</b>	<b>\$84.537.892</b>

#### 6.2 Dotación Proyectos Entregados – Modalidad Institucional

Doris Patricia Barón informa que se entregaron 4455 elementos de dotación por valor \$277.865.697 correspondientes a los grupos de Mobiliario 720 unidades, Material Pedagógico 1541 unidades, Grandes Superficies 361 unidades, Recursos para la Emergencia 64 unidades y Lencería 1763 unidades en los proyectos, modalidad institucional, de los municipios de:

Municipio	Elementos Entregados x DAPRE		Elementos Entregados x ICBF	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Apartadó (Antioquia)	2098	\$123.072.863	44	\$5.391.220
Potosí (Nariño)	988	\$65.213.143	135	\$5.256.240
San Lorenzo (Nariño)	266	\$19.498.847	14	\$2.772.868
Tesalia (Huila)	1103	\$70.080.844	46	\$6.667.835
<b>Total</b>	<b>4455</b>	<b>\$277.865.697</b>	<b>233</b>	<b>\$20.088.163</b>

El CDI del municipio de Tesalia (Huila) contó con la entrega de 874 elementos por parte de Fundación Plan - Japón por valor de \$64.000.000, y el municipio de Potosi (Nariño) entregó 332 elementos por parte del ente territorial por valor de \$19.200.000.





#### **6.2.1 Dotación Proyectos Entregados-Modalidad Familiar y Propia**

Doris Patricia Barón informa que el DAPRE, entregó 114 elementos de material pedagógico, equipos de apoyo, recursos para la emergencia y lencería para el CDI Leticia (Amazonas), de modalidad familiar, por valor de \$11.583.444

Así mismo, informa que el DAPRE, entregó 66 elementos por valor de \$7.190.046 para el CDI Bahía Portete de modalidad propia. Los elementos adquiridos corresponden a las categorías de material pedagógico y recursos para emergencias.

#### **6.3 Dotación – Proyectos terminados y/o en ejecución de las vigencias 2017 y 2018**

Doris Patricia Barón informa que el DAPRE, entregó 3965 elementos de material pedagógico, grandes superficies: aseo, cocina, mobiliario y equipo de apoyo, recursos para la emergencia y lencería por valor de \$282.091.268, los cuales se han entregado a ICBF, en los proyectos de:

No.	Departamento	Nº Elementos	Valor
1	Tierralta (Córdoba)	850	\$ 46.612.850
2	Valencia (Córdoba)	554	\$ 36.666.624
3	San Pedro (Sucre)	240	\$ 20.322.554
4	Policarpa (Nariño)	148	\$ 14.423.311
5	Anapoima (Cundinamarca)	239	\$ 20.213.881
6	El Doncello (Caquetá)	376	\$ 26.632.506
7	Vélez (Santander)	384	\$ 27.501.890
8	Belén de los Andaquíes (Caquetá)	376	\$ 26.632.506
9	Teorama (Norte de Santander)	185	\$ 16.888.119
10	El Paujil (Caquetá)	235	\$ 19.779.189
11	Clemencia (Bolívar)	378	\$ 26.417.838
	Total	3965	\$ 282.091.268

El CDI en el municipio de Vélez (Santander) recibió 223 elementos por valor de \$50.000.000 del ente territorial.

Por otra parte, se informa que el ICBF dispone de 89 elementos, adicionales, por valor de \$9.578.858, para los CDI terminados y/o en ejecución de modalidad institucional en los municipios de Tierralta y Valencia (Córdoba), Policarpa (Nariño) y El Doncello (Caquetá). Sin embargo, hacen falta elementos de dotación básica para los once proyectos mencionados inicialmente.

#### **6.4 Unidades de Servicio solicitadas por ICBF**

Doris Patricia Barón informa que de acuerdo con la solicitud del ICBF se adquirieron y se entregaron en sitio 2038 elementos de dotación, por valor de \$161.329.457.

Departamento	Material Pedagógico	Recursos para emergencias	Valor Total
CDI 1 - 300 niños	359		\$23.401.571
CDI 2 - 65 niños	173		\$14.119.292
CDI 3 - 65 niños	173		\$14.119.292
CDI 4 - 65 niños	173		\$14.119.292
Zona Rural ICBF	716		\$33.923.870
Pasacaballos (Bolívar)	691		\$40.998.214
Ciénaga de Oro (Córdoba)		23	\$3.964.230
Montelíbano (Córdoba)		21	\$3.665.627
Planeta Rica (Córdoba)		16	\$2.836.151
Ibagué (Tolima)		28	\$4.949.868
Fusagasugá (Cundinamarca)		24	\$5.232.050
Total	1926	112	\$161.329.457

#### 6.5 Dotaciones gestionadas por la Consejería con aportes de Entes Territoriales

Doris Patricia Barón informa que se gestionó con los entes territoriales la compra de los elementos de dotación para los CDI en los municipios de:

Municipio	Modalidad	Nº Beneficiarios	Total Elementos	Valor
Yotoco (Valle del Cauca)	Institucional	95	1479	\$128.822.966
La Montañita (Caquetá)	Familiar	100	441	\$54.998.470

Adicionalmente, con los recursos aportados por la Fundación Cemex, Fundación Plan adquirió 1988 elementos para el CDI Los Sauces en el municipio de Mocoa (Putumayo) por valor de \$83.541.781

También se informa que en el 2014, la Consejería gestionó la compra y entrega de 2151 elementos de dotación para el CDI modalidad Institucional del municipio de Zona Bananera (Magdalena) por valor de \$66.852.251,64

#### 6.6 Gestión dotaciones pendientes

Doris Patricia Barón informa que el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo aprobó la compra de los elementos para los siguientes municipios, a través de una comunicación emitida el 6 de septiembre de 2018. Actualmente, se adelanta el trámite para el desembolso y la compra de los mismos por parte de Fundación Plan, la tasa TRM utilizada fue de \$2.800

Municipio	Contribución USD	Fecha de inicio – Proceso de entrega equipamiento
Bahía Portete (La Guajira)	34.772	30-ene-19
Belén de los Andaquíes (Caquetá)	88.674	30-ene-19
Clemencia (Bolívar)	87.548	01-mar-19
El Doncello (Caquetá)	88.674	01-mar-19

El Paujil (Caquetá)	64,481	01-abr-19
Policarpa (Nariño)	42.767	01-mar-19
San Pedro (Sucre)	51.371	01-abr-19
Teorama (Norte de Santander)	51.371	01-abr-19
<b>Total</b>	<b>509.658</b>	

El pasado miércoles 5 de diciembre de 2018, se realizó reunión con ICBF y Fundación Plan para empezar a coordinar el proceso.

#### 6.7 Gestión ante el Fondo Abu Dhabi

Doris Patricia Barón informa que está en trámite de aprobación ante el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo las dotaciones para quince proyectos cuyo seguimiento lo está realizando la Agencia Presidencial de Cooperación – APC.

Los proyectos corresponden a cuatro desarrollados a través del contrato Interadministrativo N° 068-16 por valor de USD 78.703 y once unidades de servicio solicitadas por el ICBF por valor de USD 709.847:

#### Proyectos Contrato N° 068-16

No.	Municipio (Departamento)	Presupuesto USD
1	Potosí (Nariño)	16.867
2	Valencia (Córdoba)	21.404
3	San Lorenzo (Nariño)	9.239
4	Vélez (Santander)	31.193
	<b>Total</b>	<b>78.703</b>

#### Unidades de Servicio ICBF

No.	Municipio (Departamento)	Presupuesto USD
1	Leticia (Amazonas)	39.547
2	Campo de la Cruz I (Atlántico)	36.505
3	Campo de la Cruz II (Atlántico)	36.505
4	Campo de la Cruz III (Atlántico)	36.505
5	Popayán (Cauca)	121.691
6	Puerto Libertador (Córdoba)	36.505
7	San Bernardo del Viento (Córdoba)	57.800
8	Pacho (Cundinamarca)	64.902
9	Soacha (Cundinamarca)	121.691
10	El Banco (Magdalena)	36.505
11	<b>Bucaramanga (Santander)</b>	<b>121.691</b>
	<b>Total</b>	<b>709.847</b>

#### 6.8 Dotaciones pendientes de gestionar

Doris Patricia Barón informa que falta adquirir 3.795 elementos de dotación por un valor aproximado de \$265.912.842, para los proyectos de:



Departamento	Elementos			
	Adquiridos		Pendientes x Adquirir	
	Nº	Valor	Nº	Valor
Apartadó (Antioquia)	2142	\$128.464.083	1434	\$83.655.342
Tierralta (Córdoba)	868	\$47.429.306	1177	\$90.320.180
Leticia (Resguardo Ticuna Huitoto - Amazonas)	120	\$11.742.522	23	\$3.788.745
Anapoima (Cundinamarca)	239	\$20.213.881	1125	\$88.148.575
<b>Total</b>	<b>3.369</b>	<b>\$207.849.792</b>	<b>3.759</b>	<b>\$265.912.842</b>

Sin embargo, la Alcaldía de Apartadó (Antioquia) informó que cuenta con \$35.000.000 para la compra de elementos, pero aún no ha iniciado las gestiones para adquirirlos. De otra parte, la alcaldía de Anapoima (Cundinamarca) envió el listado de 352 elementos que adquirirá, y para el resto de los elementos se están adelantando gestiones con el Grupo Éxito, el cual aprobó recursos para la compra de la dotación.

La Consejera informa que tendrá una reunión con Fundación Éxito y solicita se le envíe el listado de los elementos que requiere el CDI de Anapoima.

## 7. Varios

Definir la situación jurídica del proyecto

- Ampliación plazo Convenio Marco Interadministrativo N° 007/16 (DAPRE) -0980 (ICBF). De acuerdo con la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS del convenio marco, y teniendo en cuenta la fecha de finalización el 31 de diciembre de 2018 y que aún hay temas comunes para las dos entidades, el comité considera pertinente que se adelanten los trámites necesarios para solicitar la ampliación del convenio hasta el 31 de diciembre de 2019.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
1. Enviar a los miembros del comité copia del numeral del contrato con los operadores en el cual aparece la obligación del sostenimiento de las infraestructuras.	1. ICBF
2. Enviar al ICBF los soportes del ingreso a contabilidad del municipio de Bituima de la infraestructura construida (CDI)	2. DAPRE
3. Enviar al ICBF los documentos del competente contractual para soporte del proceso de prorroga y modificación del contrato 068-16 - DAPRE	3. DAPRE
4. Enviar al DAPRE las observaciones que recibieron sobre el CDI construido en el municipio de Sibundoy (Putumayo) - ICBF	4. ICBF
5. Enviar al DAPRE las observaciones que recibieron sobre daños en el CDI de Apartadó - ICBF	5. ICBF
6. Enviar al ICBF la lista de pendientes del proyecto en Vélez (Santander) para ellos dar trámite con regional y alcaldía –	6. DAPRE

 <b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE</b> <b>ACTA</b>	
--	---	---

7. Enviar a la Consejera el listado de dotación necesaria para los proyectos.		7. Doris Patricia Barón	
HORA DE INICIO:	3:20 PM	HORA DE TERMINACIÓN:	4:20 PM

FIRMAS:	
FIRMA: _____ NOMBRE: <u>CAROLINA SALGADO LOZANO</u>	FIRMA: _____ NOMBRE: <u>ADRIANA SÁNCHEZ SIERRA</u>
FIRMA: _____ NOMBRE: <u>DERLY FAJARDO</u>	FIRMA: _____ NOMBRE: <u>INÉS ELVIRA MONTEALEGRE MARTÍNEZ</u>
FIRMA: _____ NOMBRE: <u>NATALIA QUIÑONES ANDRADE</u>	