



**El futuro
es de todos**

Presidencia
de la República

Convenio interadministrativo 007/16

Comité Técnico nº 1 de 2019
Febrero 08 de 2019

Contenido

1. Seguimiento a compromisos de comités anteriores
2. Proyecto Vélez (Santander)
3. Estado proyectos contrato 068-16
4. Temas a subsanar en otros CDI
5. Dotaciones
6. Manual de aplicación de marca para las modalidades de atención de Cero a Siempre.
7. Propositiones y varios

1.- Seguimiento a compromisos

Compromisos Comité: 10 Diciembre de 2018

- Enviar a los miembros del comité copia del numeral del contrato con los operadores en el cual aparece la obligación del mantenimiento de las infraestructuras:

Responsable: ICBF

- Enviar al ICBF los soportes del ingreso a contabilidad del municipio de Bituima de la infraestructura construida (CDI)

Responsable: DAPRE – Enviado por correo electrónico el 11 de diciembre de 2018.

- Enviar al ICBF los documentos del competente contractual para soporte del proceso de prórroga y modificación del contrato 068-16:

El 27 de diciembre de 2018 se suscribió la prórroga n° 2 del convenio interadministrativo 007-16 y el 28 de diciembre de 2018 se suscribió la prórroga n°2 y el modificadorio n°7 del contrato interadministrativo 068-16.

- Enviar al DAPRE las observaciones que recibieron sobre el CDI construido en el municipio de Sibundoy (Putumayo):

Responsable: ICBF

1.- Seguimiento a compromisos

Compromisos Comité: 10 Diciembre de 2018

- Enviar al DAPRE las observaciones que recibieron sobre daños en el CDI de Apartadó (Antioquia):
Responsable: ICBF
- Enviar al ICBF la lista de pendientes del proyecto en Vélez (Santander) para que inicié trámite con regional y alcaldía:
Responsable: DAPRE
- Enviar a la Consejera el listado de dotación necesaria para los proyectos:
Responsable: DAPRE. Enviados por correo electrónico en el mes de diciembre de 2018.

2.- Proyecto Vélez - Santander



Avance de
construcción*

Fecha de inicio:

2 de abril de 2018

Porcentaje Programado:

86,20%

Porcentaje ejecutado:

87,30%

Trámite de prorroga al:

28 de febrero de 2019

Fecha entrega estimada

24 de junio de 2019

2.- Proyecto Vélez - Santander

Ítems en ejecución (corte a 3 de febrero de 2019):

- Montaje de estructura para cielo raso
- Pintura de muros
- Carpintería metálica
- Terminación enchapes
- Ventanería en aluminio
- Estructura de cubierta en zona de circulación

Visita de seguimiento programada para el 22 de febrero

Pendientes Alcaldía: Fabrica de bocadillos

- Obras de mitigación de la caldera
- Sellamiento de puertas y ventanas
- Nivel de decibeles de la fabrica en ciertos horarios superan el máximo permitido: A cargo de la secretaría de salud
- Ducto pequeño ubicado hacia el lote del CDI



3.- Proyectos contrato 068-16

En operación	Entregados Pendiente iniciar operación
Briceño - Antioquia	Apartadó - Antioquia
Sipí - Chocó	Bahía Portete - La Guajira
Litoral del San Juan - Chocó	Belén de los Andaquíes - Caquetá
Macedonia - Amazonas	La Montañita - Caquetá
Zona Bananera - Magdalena	
Leticia - Amazonas	
Potosí - Nariño	
San Lorenzo - Nariño	

3.- Proyectos contrato 068-16

Terminados Pendiente recibir	Fecha de entrega estimada
El Doncello – Caquetá	28/02/2019
El Paujil – Caquetá	28/02/2019
Policarpa – Nariño	11/03/2019
Yotoco – Vale del Cauca	11/03/2019
Anapoima – Cundinamarca	15/03/2019
San Pedro – Sucre	15/03/2019
Tierralta – Córdoba	14/06/2019
Valencia – Córdoba	14/06/2019

3.- Proyectos contrato 068-16

En ejecución



Teorama – Norte de Santander
Avance 80%

Fecha estimada de entrega: 24/06/2019



Clemencia – Bolívar
Avance 96%

Fecha estimada de entrega: 24/06/2019

4.- Temas a subsanar en otros CDI

- San Andrés Isla.
- Tumaco
- Astrea
- Los Patios
- Galeras
- El Colegio
- Bituima

5.- Dotaciones

En trámite de aprobación – Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo

Proyectos Contrato 068/16		
Departamento	Municipio	Presupuesto USD
Córdoba	Valencia	22.046
Nariño	San Lorenzo	9.516
Santander	Vélez	32.129
Total		63.691

Unidades de Servicio ICBF ejecutadas por FINDETER			
Departamento	Municipio	Infraestructura	Presupuesto USD
Amazonas	Leticia	Ñae Meche	40.733
Atlántico	Barranquilla	Las Gardenias	125.342
Cauca	Popayán	Valle del Ortigal	125.342
Chocó	Quibdó	Ciudadela Mía	73.336
Cundinamarca.	Pacho	Nuevo Amanecer	66.849
Cundinamarca.	Soacha	Torrentes	125.342
Cundinamarca.	Soacha	Vida Nueva	125.342
Norte de Santander	Cúcuta	Cormoranies	125.342
Santander	Bucaramanga	Campo Madrid	125.342
Santander	Bucaramanga	La Inmaculada	40.733
Valle del Cauca	Jamundí	El Rodeo	125.342
	Total		1.099.045

6.- Manual de aplicación de marca para las modalidades de atención de Cero a Siempre.

- Señalización: Placa, letrero, señales de ambientes tótem y pendones.
- Vestuario de beneficiarios: Camisetas y sudaderas.
- Vestuario del talento humano: Uniformes y camisetas.
- Papelería de las entidades prestadoras del servicio (Hojas y carpetas).

7.- Propositiones y varios

- Realizar un mapeo inicial de infraestructuras que puedan ser utilizadas para la estrategia Sacúdete.
- Actualizar la Guía de Implementación de Proyectos de Infraestructuras de atención a la primera infancia (GIPI).